

İLÇE	PROJE ADI	UTK VEYA EVRAK NO	YER TESLİM TARİHİ	BAŞLANGIÇ TARİHİ	TAHMİNİ BİTİŞ TARİHİ	FİİLİ BİTİŞ TARİHİ	GERÇEKLEŞME %	DURUM	AÇIKLAMA	BAŞLAMA RESMİ	BİTİŞ RESMİ
BEYLİKDÜZÜ	MASKO 3. KAPI ÖNÜ GEOMETRİK DÜZENLEME İŞİ	UTK/12	01.01.2015	07.02.2015	07.03.2015	11.03.2015	100%	Bitti		FOTO 1	FOTO 2
BEYLİKDÜZÜ	İSMAİL EREZ BULVARI GEOMETRİK DÜZENLEME İŞİ	UTK/13		16.10.2014	16.01.2015		100%	Bitti			
SARIYER	BEDRETTİN DALAN BULVARI 24.CADDE İLE 6. CADDE KESİŞİMİ GEOMETRİK DÜZENLEME İŞİ	755.02/1256		29.10.2014	29.11.2014		98%	Devam Ediyor	Proje genişletildi.		
BEŞİKTAŞ	HALKALI MEYDANI GEOMETRİK DÜZENLEME İŞİ			11.11.2014	11.04.2015		95%	Devam Ediyor	Proje Değiştirildi		
BEYOĞLU	GÖRKEM BEY TURAN G. CADDESİ GEOMETRİK DÜZENLEME İŞİ			21.01.2015	15.02.2015		0%	Planlandı			
ŞİŞLİ	BAŞAKŞEHİR İLÇESİ KANUNI SULTAN SÜLEYMAN BULVARI GEOMETRİK DÜZENLEME İŞİ			29.01.2015	29.03.2015		75%	Devam Ediyor			
KADIKÖY	ABDULLAHGÜL CADDESİ GEOMETRİK DÜZENLEME İŞİ			30.01.2015	29.03.2015		75%	Devam Ediyor			
ÜSKÜDAR	BAŞAKŞEHİR İLÇESİ ATATÜRK BULVARI GEOMETRİK DÜZENLEME İŞİ			02.03.2015	02.05.2015		15%	Durduruldu			
KARTAL	KAĞITHANE İLÇESİ TALATPAŞA CADDESİ GEOMETRİK DÜZENLEME İŞİ			02.03.2015	02.06.2015		1%	Durduruldu			
BEYKOZ	ÇATALCA ÇIKIŞI BEDAŞ ÖNÜ GEOMETRİK DÜZENLEME İŞİ			06.03.2015	06.04.2015		10%	Devam Ediyor			
BEYKOZ	HABİPLER YOLU ÜZERİ YOL KATILIM PROJESİ			26.02.2015	10.03.2015		75%	Devam Ediyor			